


城市花园小区总计划8.2



工期风险预警

项目完成

要求：2023-11-14

计划：2023-11-14

预测：2023-11-14

按时完成

1#出正负零

要求：2022-09-08

计划：2022-09-08

预测：2022-09-08

按时完成

2#出正负零

要求：2022-09-28

计划：2022-09-28

预测：2022-09-28

按时完成

3#出正负零

要求：2022-10-18

计划：2022-10-18

预测：2022-10-18

按时完成

说明：

1、本工程计划开始日期为2022. 6. 1-2023. 11. 14

2、春节假期时间为2023. 1. 30-2023. 2. 28

3、本计划未考虑台风、地震等不可抗力因素的影响

项目负责人

绘图人

审核人

校对

起始时间

完成时间

斑马进度计划制作

文件名

总工期(含假期)532天

总工期(工日) 502天

备注：

2020-08-02